PT - Annex 4:□Planificació de l’oferta fins al finals de 2011 (final execució 1ª Fase)

P R O P O S T A D E P L A N N I N G A J U S T A D A - EXECUCIÓ 1A FASE LÍMIT FINALS DEL 2011 - REDACCIÓ DE PROJECTE/S EN 6 MESOS

			2010											2011												2012							
			feb	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	ag.	set.	oct.	nov.	des.	gen.	febr.	març	abr.	maig	juny	jul.	
1era fase biomedicina - CONTRACT. - REDACCIÓ - EXECUCIÓ	planificació general	Programa necessitats	x	x	x																												PROCEDIMENT AJUSTAT DE CONCURS DE PROJECTE
		Preparació bases concurs projecte			x																												
		Procediment obert concurs				x	x	x	x																								
		Firma contracte obra								x																							
		Avantprojecte i Mov. Terres (1 mes)								x							REDACCIÓ DE PROJECTE D'O. MENOR PER TREBALLS PREL. I MOV. DE TERRES + AVANTPROJECTE GRAL.																AJUST EN PROCEDIMENT DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
		Projecte Executiu 1era fase (2 mesos)									x	x					REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU 1A FASE D'OBRA (FONAMENTS, ESTRUCTURA I TANCAMENTS)																
		Projecte Executiu resta (4 mesos)											x	x	x	x	REDACCIÓ EXECUTIU 2A FASE (TANCAMENTS I REVESTIMENTS EXT.) + EXECUTIU 3A FASE (ACABATS I INST.)															
		Negociat preliminars+mov. terres											x	x																			EXECUCIÓ PRÈVIA DE TREBALLS PRELIMINARS I MOVIMENTS DE TERRES
		firma contracte preliminars+mov terr													x																		
		execució preliminars+mov terres														x	x	x															
		Preparació concurs obra 1a Fase										x																					CAMÍ CRÍTIC AJUSTAT D'EXECUCIÓ DE LA 1A FASE SENSE MOVIMENTS DE TERRES I TREBALLS PRELIMINARS
		Procediment obert a DOGC. Concurs 1a Fase											x	x	x	x	x																
		Firma contracte obra 1a Fase																x															
		Execució d'obra 1a Fase																	x	x	x	x	x	x	x								
		Final d'obra																							x								
1era fase biomedicina - NOMÉS REDACCIÓ I OBRA	estudis previs	estudi geotècnic			x																												
		aixecament topogràfic			x																												
	projecte	redacció projecte								x	x	x	x	x	x	x																	
	obra	treballs preliminars + moviment de terres														x	x	x															
		fonamentació																	x	x													
		estructura																			x	x	x	x									
		sanejament																				x	x										
		cobertes																					x	x									
		tancaments																				x	x	x	x								
		escomeses																	x	x	x	x	x	x	x								
		seguretat i salut																	x	x	x	x	x	x	x								
		final d'obra																							x								